

電力系統改善與冷氣裝設計畫

電力系統改善

至110.9.30，560群(3,584校)已全數完成發包，並已全數開工

冷氣裝設

共 3,398校，裝設183,616台
至110.9.30，已進場 2,369校
已完成 1,030校，共66,269台

班班有冷氣

能源管理系統EMS

至110.9.30，22縣市已全數決標

太陽光電裝設

至110.3.31，已全數完成標租
至110.9.30，規劃設計備查率52%

