



# 106年度第1季公共建設 推動辦理情形

行政院公共工程委員會

106年5月18日

# 工程會協助解決了什麼問題？

## 招標 採購

鹿港國家歷史風景區案，經專案督導，水質淨化等技服案於106年3月20日決標。

金門大橋履約保證金事宜，於106年3月13日函釋，4月11、13日與5月10日開會協調。

南迴鐵路潮州段電氣化，106年1月6日訪查協處，C712A標106年4月17日決標，另2標改採最有利標。

## 用地 取得

板新供水二期計畫，督導用地及場址污染問題，106年5月1日通過修正計畫。

沙崙綠能科學城，於督導會報列管，106年1月25日取得土地先期作業使用同意。

台9線蘇花改，專案列管協調，已完成漢本遺址考古工作，於106年3月底復工。

## 工程 執行

衛武營藝術文化中心，協助使照申請與消防勘驗，已於106年3月底取得使用執照。

國家生技研究園區，專案列管督導，106年4月底所有建築結構及外牆皆已完成。

# 有那些重大公共建設已完工啟用？

- 近期各機關完工、啟用或通車之列管重大建設，重要項目如下：



台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，多良橋106年1月24日通車。



桃園國際機場聯外捷運，106年3月2日通車。




大林廠第三重油加氫脫硫工場，106年3月13日工場完工進油試運轉。



林口電廠更新擴建計畫，二號機106年3月24日商轉。



臺中榮總第一醫療大樓耐震補強及外牆美化作業計畫，106年3月28日竣工。



板新供水二期計畫，清水加壓站、光復抽水加壓站(第一階段)分別於106年3月10日、4月18日啟用。

# 政府重大公共建設的 預算執行情形？

截至106年3月底，  
整體預算達成率  
16.78%，高於  
105年同期之  
15.75%。

100~106各年度截至3月底  
整體預算達成率比較圖



# 預計106年第2季完工啟用的重大建設有那些？

