




106年度上半年公共建設 推動辦理情形

行政院公共工程委員會

106年7月27日

近期國內公共工程制度精進作為？



工程會協助解決了什麼問題？

交通類



南迴鐵路潮州段 電氣化工程

- C712A標106年4月17日決標、C711標7月25日決標，另C712B標亦檢討改採最有利標。

淡江大橋 建設計畫流標案

- 於6月29日召會研商，辦理計畫修正與最有利標招標併行作業，預訂11月底前決標。

高雄(含鳳山、左營)鐵路地下化案

- 於6月30日訪查，協處路線規劃及施工界面，7月6日召開綠園道建置經費協調會議。

建築類



國家生技 研究園區

- 106年4月底所有建築結構及外牆皆已完成，預計8月中旬取得D、E兩棟之使用執照。

擴建南港展覽館

- 於106年5月12日完成7-9F鋼構吊裝及組立，並於5月26日辦理上樑典禮，預計建築工程12月完工。

水利類



鹿港國家 歷史風景區

- 污水下水道統包工程委託PCM及監造案，於6月26日公告評選，預計7月底前完成發包。

有那些重大公共建設已完工啟用？

第1季已完工啟用之重大建設有台9線南迴公路拓寬(多良橋)、桃園國際機場捷運、大林廠第三重油加氫脫硫工場、林口電廠更新擴建(二號機商轉)、板新供水二期(清水加壓站)等。第2季重要項目如下：

相關效益：

完善交通運輸

穩定水源供應、改善水質

提供國際性運動設施

提供優質醫療環境

提升國防安全

桃園機場
道面整
建，北場
WC以西滑
行道4月14
日啟用。

台中榮
總，新門
診大樓5
月9日啟
用。

緊急供水
暨水庫更
新改善，
中庄調整
池6月1日
啟用。

高雄環狀
輕軌捷
運，
C9~C12站
6月30日
通車。

污水下水
道建設，
文山水資
源中心5
月4日通
水。

臺北世大
運場館
(53案整
建及2案
新建)，5
月30日完
工。

台北榮
總，新門
診大樓6
月20日完
工。

仁壽營區
7月14日
啟用，埔
尾、陸軍
北大營區
7月26日
完工。

政府重大公共建設的 預算執行情形？

100~106各年度截至6月底
整體預算達成率比較圖

截至106年6月底，整體預算達成率38.42%，高於105年同期之36.72%。

