

中華民國 114 年 10 月 9 日

馬太鞍災後復原展現高效成果 行政院：全力推動家園與農地重建

行政院今(9)日召開第 3973 次院會，由行政院災害防救辦公室報告「馬太鞍溪堰塞湖災後復原情形報告」，說明前進協助所由總協調官季政務委員整合中央、花蓮縣政府、國軍及民間志工的通力合作下，第一階段的緊急搶救與環境清理工作已展現卓越效率，民生基礎設施也迅速恢復。並依現階段任務重心由「緊急應變」全面轉向「復原重建」，政府將以最大的決心與資源，協助災民重建家園，並以永續發展為目標，規劃農地復原與國土韌性提升。

行政院災害防救辦公室說明，前進協助所依賴總統指示不放棄任何一絲希望，持續進行失聯民眾搜救任務，統計截至昨(7)日 17 時止，已救出 717 人、失聯 5 人、死亡 19 人、受傷 157 人。針對救災復原進度，災區家戶內清淤執行率幾乎已達 100%；主要道路除佛祖及保安寺清淤持續推進中，清淤幾乎達 98%；側溝及下水道清理累積清淤長度達 10 公里，預計 10 月 18 日前完成清淤作業。有關水電修復作業，透過完成鑽井取水、設置機動加水站、進行管線巡檢修漏作業、組成巡迴訪查小組協助轉介媒合水電專業志工等工作開展，已全面恢復穩壓供水，每日供水量超過 9,000 噸。有關學校復原部分，除光復商工圖書館及行政大樓地下室及游泳池仍持續進行清理，需先採線上復課，於 10 月 13 日恢復實體上課，其餘學校皆於 10 月 7 日恢復實體上課。另外針對淤土堆置及處理，累計清

除淤土及垃圾量達 10.2 萬公噸，並已規劃暫置場 6 處，啟用 3 處，備用 3 處，淤泥及垃圾未來將以專案方式，朝機械分選後再利用處理。

在重要基礎設施重建方面，行政院災害防救辦公室表示，各項工程皆已擬定短、中、長期計畫並加速推動。經濟部負責的馬太鞍溪堤防，第一道防線已提前完工，後續將進行加固與復建，預計於 115 年汛期前完成。交通部負責的馬太鞍溪橋，短期涵管便道預計 10 月 15 日完成，並將接續施作鋼便橋與永久橋梁，目標於 116 年底前全面通車。另為持續移除土砂，恢復河道承洪量，河川緊急疏濬計畫也已決標，將分三階段清除土石，確保河道通暢。

針對災民的安置與照顧，行政院災害防救辦公室說明，目前已啟動「安心住，幫你付」專案，媒合超過 400 位民眾短期入住旅宿，並已規劃中長期的租金補貼、房屋重建修繕貸款利息補貼等方案。另針對持續投入救災工作的各界志工，前進協調所整合中央、地方及民間資源，組成志工接收小組進行志工分派及分流作業，並結合國軍及縣府提供運具載送志工，志工執行工作重點包含側溝清理、沙包填裝、淤土清除及環境整理等。總協調官特別表示，感謝所有第一線的救災人員、國軍弟兄及來自全國超過 36 萬人次的熱心志工，是他們無私的奉獻，讓災區得以迅速恢復秩序，也讓國人看見臺灣社會最溫暖堅韌的力量。

行政院最後強調，後續重建工作依然挑戰艱鉅，特別是高達 600 公頃的農地復原，涉及土砂清除、地力恢復與耕作方式

調整，將是下一階段最核心的任務。政府已完成地形建模與地主清冊盤點，將立即與地方政府及農民展開協商，共同研議最妥適的農地利用與產業轉型規劃。另外，針對受損建物部分，同樣擬定短中長期策略，中央與地方共同合作，展開家戶調查工作盤點中繼屋資源，後續待民眾需求確認後，啟動中繼屋評估規劃及設置作業，並已於 10 月 8 日啟動建築物安全評估作業。行政院承諾，將持續整合資源，全力支持花蓮，不僅要恢復災區舊觀，更要打造一個更有韌性、更安全的家園。