

107 年度列管公共建設計畫上半年執行情形

本院公共工程委員會（以下簡稱工程會）為持續督促各部會加強推動公共建設，確保工程品質及達成啟用目標，除每月召開公共建設督導會報追蹤檢討外，並透過實地訪查持續追蹤管控各重大公共建設執行進度，加速公共建設預算執行。

107 年度列管 281 項公共建設計畫，包含「五千萬元以上公共建設計畫」（分為水資源、電力能源、五加二產業、一般公共建設等類別）、「公共建設類前瞻基礎建設計畫」兩大類，列管預算 4,282.77 億元。

其中五千萬元以上公共建設計畫計有 212 項計畫，可支用預算 3,409.01 億元。截至 107 年 6 月底，已執行 1,378.97 億元，年分配預算執行率 108.13%，年可支用預算達成率 40.45%，為近 10 年同期最高。另前瞻基礎建設計畫之公共建設類計畫共計 69 項計畫，第一期(106 年至 107 年)預算 873.76 億元。截至 107 年 6 月底，已執行 258.14 億元，總分配預算執行率 73.16%，總計畫經費達成率 29.54%。

工程會就各項重大公共建設計畫、公共建設類前瞻基礎建設計畫加強管控，進行每日檢視、週週盤點公共建設異常案件，並每月召開督導會報會議督導及追蹤執行情形，且透過實地訪查、主動召開專案會議協助解決跨部會困難問題，如近期主動訪查協處石門水庫阿姆坪防淤隧道計畫、烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫、通霄電廠更新擴建計畫、新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫、金門

大橋建設計畫、台中港海巡基地新建工程計畫等。

未來工程會將持續採取部會層、計畫層、工程標案層逐級管控，針對執行績效偏低部會，篩選管控進度落後或執行異常計畫，掌握執行情形；並就各項異常計畫再進一步細分類管控，如將電力能源計畫分為「燃氣、燃煤、再生能源、輸配電」等，瞭解計畫項下前置作業、工程標案辦理情形，探究關鍵問題；研析解決對策、採取管控協處措施，安排現地勘查協助解決問題，或赴機關訪查釐清疑義提供協處，以加速擴大國內基礎建設投資，促進國家公共建設發展。