

(報二 工程會新聞稿)

中華民國 107 年 5 月 24 日

107 年度列管公共建設計畫第 1 季執行情形

本院公共工程委員會(以下簡稱本院工程會)為持續督促各部會加強推動公共建設,確保工程品質及達成啟用目標,除每月召開公共建設督導會報追蹤檢討外,並透過實地訪查持續追蹤管控各重大公共建設執行進度,加速公共建設預算執行。

107 年度列管 281 項公共建設計畫,包含「五千萬元以上公共建設計畫」(分為水資源、電力能源、五加二產業、一般公共建設等類別)、「公共建設類前瞻基礎建設計畫」兩大類,列管預算 4,328.68 億元。

其中五千萬元以上公共建設計畫部分共計 212 項計畫,可支用預算 3,454.92 億元,截至 107 年 3 月底,已執行 646.69 億元,年分配預算執行率 118.09%,年可支用預算達成率 18.72%。(各類重大政策計畫為水資源相關計畫計有 18 項,可支用預算 439.57 億元;電力能源相關計畫計有 21 項,可支用預算 623.57 億元;五加二產業專案相關計畫計有 4 項,可支用預算 32.31 億元。)

另公共建設類前瞻基礎建設計畫共計 69 項計畫,第一期(106-107 年)預算 873.76 億元,截至 107 年 3 月底,執行 139.97 億元,總分配預算執行率 81.97%,總計畫經費達成率 16.02%。

本院工程會將持續就各項重大公共建設計畫、公共建設類前瞻基礎建設計畫加強管控,每日檢視並週週盤點及簽報公共建設異常案件,並透過實地訪查、主動召開專案會議協助解決跨部會困難問題(如淡江大橋、林口電廠等),以促進國家公共建設發展。