



109年度整體公共建設 計畫執行情形

國家發展委員會

報告人：管制考核處
李處長奇

110年1月28日

加速公共建設計畫推動機制



因應疫情對經濟衝擊，
院長指示加速推動公共建設，擴大內需



歷年截至12月底公共建設執行情形

109年可支用經費

5,046億元

109年執行數

4,818億元


109年達成率

95.48%

較108年多執行687億元

創13年同期新高

較108年提升1.94個百分點



推動加速執行措施，已提前執行經費

109年Q1達成率

15.50%

受疫情影響，
略低於前8年平均
(16.66%)

109年前3季達成率


61.22%

較前8年平均 (55.22%)
提升6個百分點

109年Q4達成率

34.26%

執行量能
與前8年同期持平



完成交通、電力、水利及文教等多項重要計畫

109年上半年完工

台9線蘇花公路改善



台9線南迴公路拓寬改善



西濱快速公路(新豐至鳳鼻隧道段)



臺北捷運環狀線 (第1階段)



通霄電廠(3號機商轉)



臺中電廠空污改善
(第2至4號機通氣)



完成交通、電力、水利及文教等多項重要計畫

109年下半年完工

臺鐵南迴鐵路電氣化工程



淡海輕軌藍海線第1期工程



高雄捷運環狀輕軌大南環路段工程



臺北流行音樂中心



綠能科技示範場域實驗大樓



臺東市水資源回收中心

