

行政院第3640次會議



# 107年度公共建設推動 辦理情形

行政院公共工程委員會

簡報人：工程管理處 何育興處長

108年2月14日

# 工程會列管範圍

- 國發會GPMnet系統之公共建設計畫計352項，預算4,511.18億元。
- 工程會列管其中284項、4,138.02億元(未包括購置車輛、船艦、電腦設備等財物採購)，包含「一般公共建設計畫」(215項、3,305.67億元(5千萬元以上))及「前瞻基礎建設公共建設類計畫」兩大類(69項、832.35億元)。

列管類別	計畫項數	列管預算金額 (億元)
一般公共建設計畫	215	3,305.67
前瞻公共建設類計畫	69	832.35
合計	284	4,138.02

# 各類計畫內容

截至107年12月底止

項次	類別	重大政策 (建設項目)	計畫 項數	進度 符合(項)	進度 落後(項)	列管預算 金額(億元)	預算達 成率(%)
一	一般公共 建設計畫	水資源	8	5	3	112.99	98.19
		電力能源	24	15	9	571.15	96.15
		五加二產業	4	2	2	32.06	95.06
		其他公共建設	179	116	63	2,589.47	93.25
小計			215	138	77	3,305.67	93.94
二	前瞻公共 建設類計 畫	軌道建設	36	16	20	165.67	93.09
		水環境建設	12	9	3	251.18	96.08
		綠能建設	5	3	2	42.48	99.41
		城鄉建設	12	7	5	327.16	86.25
		因應少子化友善 育兒空間建設	2	1	1	19.61	77.92
		食品安全建設	1	1	0	2.92	98.27
		人才培育促進就 業建設	1	1	0	23.34	98.88
小計			69	38	31	832.35	91.45
合計			284	176	108	4,138.02	

# 近半年內即將完工案件

項次	計畫名稱	效益	預定完工 啟用日期
1	林口電廠更新擴 建計畫	3號機併聯後，每年增加淨發電量為5270百萬度，並維持北部地區之電力持續供應及供電品質，以提供穩定充足電源供應。	108年2月 (併聯)
2	興建國家會展中 心(擴建南港展 覽館)	增設2,350攤位，結合南港國際展覽館，成為區域性大型會展中心，促進商業及貿易成長。	108年3月 (啟用)
3	曾文南化烏山頭 水庫治理及穩定 南部地區供水計 畫-南化水庫防 淤隧道工程	設計流量約1,000立方公尺/秒，防淤量約每年51.54萬立方公尺，達到降低水庫濁度，及提升水庫防洪防淤能力。	108年4月 (完工)
4	臺北捷運系統環 狀線建設計畫 (第1階段路線)	串聯臺北捷運8條路線，扮演臺北捷運中樞與橫向聯繫之重要功能，同時為高鐵、臺鐵及機場捷運聯外路線，具都會及城際轉運功能，以帶動地方發展。	108年5月 (完工)

# 工程會精進措施

- 為營造公平合理的工程採購環境，針對營建物價變動、南部砂石短缺、柴油車輛不足與工程流廢標等議題，提出相關精進措施，以供各機關參考運用。
- 有關精進基本設計審查程序，工程會已邀集相關單位召會研商，訂定審議要項表，以兼顧審議品質及時效。

# 建議加強注意辦理事項

- 請各機關執行108年度工程時，對於全生命週期各項工作，如前置作業、工程發包、工程施工等階段及其他通案性問題，加強注意以避免重複發生，影響執行期程及成效。

## 1. 審查程序 繁複

- 補助型計畫可採取整體規劃及一次核定分配，分年度執行及管控之推動模式，簡化及加速審查作業。對於嚴重落後或無實質進展者，建議檢討退場並由備案遞補。

## 2. 前置作業 未完成

- 各部會除依各年度工作項目覈實編列年度預算外，並應提前辦理相關前置作業，以避免後續編列工程預算無法執行之情形。

## 3. 遭遇流廢 標情形

- 辦理各項工程應採取適宜採購策略，如要求規劃設計單位確認工程需求內容、確實進行調查等，避免發生流廢標情事而影響推動期程及計畫效益。

## 4. 發生履約 爭議

- 機關應主動邀集相關廠商積極協調，適時成立「採購審查小組」協助審查解決方案。